## SEGUIMIENTO INICIATIVAS DE INVERSION CONVENIO MARCO 2004 - 2006 REGIÓN DE COQUIMBO 23 de Agosto del 2005

| Nombre proyecto                                                                              | RATE<br>2004 | RATE<br>2005 | RATE<br>2006 | OBSERVACIONES AL 31.12.2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Area Prioritaria                    | Resultados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mejoramiento Integral de Recursos hídricos, comuna Andacollo                                 | RS           | RS           | -            | ESTUDIO DE ARRASTRE EN EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Competitividad y Fomento Productivo | Las iniciativas agrupadas bajo este eje estratégico, se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Habilitación lugar de Observación Astronómica de Andacollo (Kollawara )                      | -            | -            | -            | INICIATIVA TERMINADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Competitividad y Fomento Productivo | encuentran en la siguiente situación de acuerdo a la<br>clasificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Construcción Parque Gualliguaica, Mirador del Puclaro, Vicuña, Eatapa<br>Diseño              | RS           | RA (DIS)     |              | ESTA INICIATIVA YA TERMINO SU ETAPA DE DISEÑO. LA ETAPA DE EJECUCION FUE INCORPORADA EXCEPCIONALMENTE PARA EL PROCESO PRESUPUESTARIO 2005, PERO NO SE INICIO PRESUPUESTARIAMENTE. PARA EL PROCESO PRESUPUESTARIO 2006, SE DEBE SOLICITAR EL INGRESO EXCEPCIONAL DE LA ETAPA DE EJECUCION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | )                                   | Cuatro (4) de ellas concluyeron su ejecución:     Habilitación lugar de Observación Astronómica de Andacollo (Kollawara) 20159002-0: la iniciativa permite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Construcción Parque Gualliguaica, Mirador del Puclaro, Vicuña, Etapa<br>Ejecución            | FI           | FI           | _            | ESTA INICIATIVA YA TERMINO SU ETAPA DE DISEÑO. LA ETAPA DE EJECUCION FUE INCORPORADA EXCEPCIONALMENTE PARA EL PROCESO PRESUPUESTARIO 2005, PERO NO SE INICIO PRESUPUESTARIAMENTE. PARA EL PROCESO PRESUPUESTARIO 2006, SE DEBE SOLICITAR EL INGRESO EXCEPCIONAL DE LA ETAPA DE EJECUCION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ) .                                 | contar en la comuna de Andacollo con un lugar de observación astronómica-turística.  • Mejoramiento Integral de la Infraestructura de la Feria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Optimización del Uso del Agua de Riego, Cuenca del Limarí                                    | RS           | -            | -            | SE RETIRO FINANCIAMIENTO SECTORIAL, POR LO QUE SE BUSCA NUEVO FINANCIAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Competitividad y Fomento Productivo | Modelo de Ovalle 30006986-0: Ha concluido la etapa<br>de diseño comprometida en el CM 2004-2006. Cuando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mejoramiento Integral de la Infraestructura de la Feria Modelo de Ovalle (Diseño)            | RS (DIS)     | RS           | -            | INICIATIVA TERMINADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Competitividad y Fomento Productivo | se concrete la etapa de ejecución de la iniciativa permitirá que no sólo la comuna de Ovalle pueda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mejoramiento Integral de la Infraestructura de la Feria Modelo de Ovalle,<br>Etapa Ejecución |              | FI (EJE)     | -            | EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Competitividad y Fomento Productivo | contar con un lugar de comercialización con una                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Manejo recursos hídricos emb. Illapel Consolidación Junta Vigilancia, Illapel                | RS           | RS           | -            | PROGRAMA DE ARRASTRE EN EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Competitividad y Fomento Productivo | infraestructura adecuada y un modelo de gestiór<br>moderno y eficaz, sino que la provincia de Limarí en su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Programa desarrollo productivo pequeños agricultores Prov. del Choapa                        | -            | RS           | FA           | PROGRAMA DE ARRASTRE EN EJECUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Competitividad y Fomento Productivo | totalidad.  totalidad.  Construcción Parque Gualliguaica, Mirador de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aplicación Programa de Forestación en la Región Coguimbo                                     |              | 1            | FI           | SIN RATE 2005 (EL AÑO 2004 ESTUVO RS) POR NO TENER FECHA DE SELECCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Competitividad v Fomento Productivo | Puclaro, Vicuña 30004846-0: Ha concluido la etapa de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Programa de desarrollo de productos turísticos integrales                                    | <del></del>  | RS           |              | INICIATIVA TERMINADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Competitividad y Fomento Productivo | diseño comprometida en el CM 2004-2006, la etapa de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Centro de Estudios Avanzados de Zonas Aridas (CEAZA)                                         |              | RS           |              | PROGRAMA DE ARRASTRE EN EJECUCIÓN, INICIADO EL AÑO 2003.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Desarrollo Ciencia y Tecnología     | Ambos programas se encuentran en ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Programa de Innovación Tecnológica                                                           |              | RS           |              | INICIATIVA TERMINADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Desarrollo Ciencia y Tecnología     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Construcción Casa de la Cultura, Punitaqui                                                   | _            | FI           | -            | SE HA FINALIZADO EL DESARROLLO DE LOS DISEÑOS, SE HAN INGRESADO CON FECHA 05/01/2006 A SERPLAC PARA SER EVALUADOS POR DPTO. DE ESTUDIOS. DE OBTENER LA RECOMENDACIÓN RS, SE PODRÍA LICITAR DURANTE EL AÑO 2006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | se ha concluido la etapa de diseño de la iniciativa, se<br>debe obtener la recomendación favorable para la etapa<br>de ejecución, previamente a la licitación y adjudicación<br>que se contempla para el 2006.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mejoramiento Ruta 5 Coquimbo - La Serena (Cruces videla y 4 Esquinas)                        | -            | RS           | 1            | CUATRO ESQUINAS SE ENCUENTRA CONCLUIDA. CRUCE VIDELA SE LICITO EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2005, DEBIERA COMENZAR OBRAS EL PRIMER SEMESTRE DEL 2006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Infraestructura                     | En este lineamiento la situación de las iniciativas es la siguiente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Construcción de Puente Zorrilla, La Serena                                                   | -            | RA (DIS)     | 1            | ETAPA DE DISEÑO CONCLUIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Infraestructura                     | Once (11) están terminadas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Construcción de Puente Zorrilla, La Serena, Etapa de Ejecución                               |              | RS           | _            | ESTA OBRA INICIO SU EJECUCION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Infraestructura                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan Regulador La Serena                                                                     | -            | -            | _            | ESTUDIO BASICO TERMINADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Infraestructura                     | <ul> <li>Construcción de Puente Zorrilla, La Serena 20109509</li> <li>etapa de diseño se encuentra concluida y se dic</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mejoramiento Sistema de Agua Potable Caleta de Chungungo, La Higuera                         | -            | RS           | ı            | ESTA INICIATIVA DE INVERSION SE ENCUENTRA EN EJECUCION, CON UN ESTADO DE<br>AVANCE DE UN 90% APROXIMADAMENTE. ESTA INICIATIVA PRESENTA UN AUMENTO DE<br>OBRAS DE APROXIMADAMENTE M\$ 150.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | paso a la etapa de ejecución, la cual también se encuentra en el Convenio Marco 2004-2006.  • Plan Regulador La Serena: estudio básico terminado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Construcción Costanera de Coquimbo tramo entre Peñuelas y Merino                             | -            | -            | -            | INICIATIVA TERMINADA, PENDIENTE OBRA DE PAISAJISMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Infraestructura                     | Construcción Costanera de Coquimbo tramo entre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Jarpa, Coquimbo<br>Actualización Plan Regulador Comunal de Vicuña                            | _            | -            | _            | ESTUDIO BASICO TERMINADO (EN PROCESO APROBACION)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Infraestructura                     | Peñuelas y Merino Jarpa, Coquimbo 20106115-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Construcción Parque Acceso Norte Ovalle                                                      | RS           | FI           | -            | ESTA INICIATIVA DE INVERSION CONSIDERANDO EL COSTO DE LAS OBRAS Y SU EMPLAZAMIENTO SE DIVIDIO EN 3 ETAPAS:  LAS 2 PRIMERAS ESTAN SIENDO FINANCIADAS A TRAVES DE LA PROVISION DEL MINVU AL FNDR.  LA III ETAPA DE ESTA INICIATIVA DE INVERSION DEBIERA SER PRESENTADA POR EL MINVU AL PROCESO PRESUPUESTARIO 2006, LA CUAL NO FUE PRIORIZADA.  LA I ETAPA DE ESTA INICIATIVA DE INVERSION SE ENCUENTRA TERMINADA. LA II ETAPA DE ESTA INICIATIVA DE INVERSION SE ENCUENTRA TERMINADA. LA II ETAPA DE ESTA INICIATIVA DE INVERSION SE ENCUENTRA PRIORIZADA POR EL CONSEJO REGIONAL PARA EL PROCESO PRESUPUESTARIO 2005, PERO AUN NO COMIENZA SU EJECUCION. |                                     | iniciativa terminada, pendiente sólo obra de paisajismo.  • Actualización Plan Regulador Comunal de Vicuña 20120757-0: estudio básico terminado.  • Actualización Plan Regulador de Ovalle 20079686-0: estudio básico terminado.  • Construcción pavimento Asfáltico red D-715 Cogot 18, Combarbalá 20139097-0: El proyecto permitió pavimentar un camino de 14 Km. que une la ciudad de Combarbalá con la localidad de Cogotí 18, la velocidad de diseño fue de 70 Km./hr. |
| Solución By-Pass Ovalle: HABILITACION COSTANERA RIO LIMARI,<br>OVALLE                        | -            | RS (DIS)     | F            | LA ETAPA DE DISEÑO SE ENCUENTRA RECOMENDADA PARA EL AÑO 2005.<br>LA ETAPA DE DISEÑO DE LA INICIATIVA SE ENCUENTRA INCORPORADA EN EL TERCER<br>CONVENIO DE PROGRAMACIÓN MOP-GORE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Infraestructura                     | Modificación Plan Regulador Illapel 20158628-0 estudio básico terminado, en proceso de aprobación.     Construcción muro contención defensas Aquas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Actualización Plan Regulador de Ovalle                                                       | -            | -            | _            | ESTUDIO BASICO TERMINADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Infraestructura                     | Lluvias Sector Alto, Illapel 30000350-0: La iniciativa de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mejoramiento Ruta D-557 Juntas-Central Los Molles, Sector Juntas Rapel, Monte Patria         | -            | RS           | -            | ESTA INICIATIVA DE INVERSION SE INICIO EN DICIEMBRE DEL AÑO 2004, TENIENDO COMO<br>FECHA DE TERMINO DE LAS OBRAS EN MAYO DEL AÑO 2006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | <ul> <li>Modificación Plan regulador Los Vilos - Pichidangui 20</li> <li>Programa de fortalecimiento Comisión Borde Costero</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Construcción pavimento Asfáltico red D-715 Cogotí 18, Combarbalá                             | -            | RS           | 1            | ESTA INICIATIVA DE INVERSION SE LICITO EN DOS ETAPAS, ESTO EN CONSIDERACION DE QUE ES COFINANCIADO POR DOS FUENTES (FNDR-SECTORIAL). CON EL APORTE REALIZADO POR EL FNDR SE LICITO LA PRIMERA ETAPA, LA CUAL SE INICIO EN EN DICIEMBRE DEL AÑO 2003 Y FINALIZO EN DICIEMBRE DEL 2004. LA II ETAPA QUE SE FINACIO CON FONDOS SECTORIALES SE INICIO EN NOVIEMBRE DEL 2004 Y TERMINO DURANTE EL AÑO 2005                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | Actualización Plan Regional de Desarrollo Urbano 2018<br>Ocho (8) están en desarrollo en sus distintas etapas y n     Mejoramiento Ruta 5 Coquimbo - La Serena (Cruces v     Construcción de Puente Zorrilla, La Serena 20109509-     Mejoramiento Sistema de Agua Potable Caleta de Chu                                                                                                                                                                                    |

## SEGUIMIENTO INICIATIVAS DE INVERSION CONVENIO MARCO 2004 - 2006 REGIÓN DE COQUIMBO 23 de Agosto del 2005

| Nombre proyecto                                                                                                                                                                      | RATE<br>2004        | RATE<br>2005 | RATE<br>2006 | OBSERVACIONES AL 31.12.2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Area Prioritaria                                     | Resultados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Embalse El Bato                                                                                                                                                                      | 2003<br>OT          | -            | FI           | PROYECTO RECOMENDADO RS POR MIDEPLAN CON RECURSOS SECTORIALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Infraestructura                                      | Construccion Parque Acceso Norte Ovalle 2011/7143-0 las 2 primeras están siendo financiadas a través de la pla I etapa se encuentra terminada. La II se encontraba - Solución By-Pass Ovalle: Habilitación Costanera Río L - Mejoramiento Ruta D-557 Juntas-Central Los Molles, \$ - Construcción Sistema Integral Alcantarillado y Planta T - Estabilización de 500 kms. de caminos básicos IV Reg Seis (6) están con problemas o han diferido su ejecución No obstante lo anterior es de interés de la Regio |
| Reparación Embalse Culimo                                                                                                                                                            | RS                  | RS           | RS           | A LA ESPERA DE RECURSOS SECTORIALES PARA SU EJECUCIÓN. EL PROYECTO SERÁ EJECUTADO EN LOS AÑOS 2006 Y 2007.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Infraestructura                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reposición ruta D-37-E, limite Regional Tilama-Cruce Ruta D-85                                                                                                                       | RS                  | IN           | _            | ESTA INICIATIVA NO SE EJECUTARA EN UN BREVE PLAZO, DADO QUE EL MOP NO TIENE<br>RECURSOS PARA SU EJECUCION. CABE SEÑALAR QUE ESTA INICIATIVA PRESENTO<br>PROBLEMAS EN SU EJECUCION PRESUPUESTARIA POR LO CUAL SE LE INGRESO RA TE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Modificación Plan Regulador Illapel                                                                                                                                                  | _                   | -            | _            | ESTUDIO BASICO TERMINADO (EN PROCESO APROBACION)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Infraestructura                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mejoramiento Ruta D-805 Illapel-Carén-Las Burras (Sector Illapel-Cárcamo)                                                                                                            | _                   | -            | -            | SIN RATE 2005:<br>ESTA INICIATIVA DE INVERSIÓN CUENTA CON SOLICITUD 2005, PERO NO FUE<br>SELECCIONADA POR EL SECTOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Infraestructura                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Construcción muro contención defensas Aguas Lluvias Sector Alto, Illapel                                                                                                             | RS                  | RS           | _            | LA INICIATIVA DE INVERSION SE INICIO DURANTE EL AÑO 2004. Y FINALIZO EL AÑO 2005.<br>LOS FONDOS PARA FINANCIAR ESTA INICIATIVA DE INVERSION FUERON TRANSFERIDOS<br>POR EL FNDR AL MUNICIPIO A TRAVES DE LA SUBDERE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Infraestructura                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Modificación Plan regulador Los Vilos - Pichidangui                                                                                                                                  | -                   | -            | -            | ESTUDIO BASICO TERMINADO (EN PROCESO APROBACION)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Infraestructura                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR EL ESFUERZO DE PICHIDANGUI (Construcción Sistema Integral Alcantarillado y Planta Tratamiento, El Esfuerzo - Pichidangui, Los Vilos - 30016184-0) | -                   | RS           | -            | ESTA INICIATIVA SE ENCUENTRA RECOMENDADA PARA EL PROCESO 2005, ETAPA DE EJECUCIÓN, ESTA SIENDO FINANCIADA CON RECURSOS DEL FNDR. HUBO UN CAMBIO EN PROYECTO Y CODIGO BIP. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON UN AVANCE DE UN 40%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Programa de fortalecimiento Comisión Borde Costero                                                                                                                                   | _                   | _            | _            | INICIATIVA TERMINADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Infraestructura                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Actualización Plan Regional de Desarrollo Urbano                                                                                                                                     | -                   | RS           | _            | ESTA INICIATIVA DE INVERSION SE INICIO EN DICIEMBRE DEL AÑO 2002, TENIENDO COMO<br>FECHA DE TERMINO EL AÑO 2005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Infraestructura                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Estabilización de 500 kms. de caminos básicos IV Región                                                                                                                              | 2003<br>FI          | -            | -            | ESTA INICIATIVA CORRESPONDE A VARIOS PROYECTOS INCORPORADOS EN DISTINTAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN Y NO A UN PROYECTO ESPECIFICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Infraestructura                                      | ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nuevo Aeropuerto Regional Gabriela Mistral (Concesión)                                                                                                                               | 2003<br>FI          | -            | -            | SIN SOLICITUD 2005 (ULTIMA 2003): COMISIÓN DE CONCILIACIÓN AMPLIO PLAZO POR 8 AÑOS A CONCESIÓN DEL AERÓDROMO LA FLORIDA Y LA TARIFA DE EMBARQUE SUBE DE \$1.871 A \$3.600 DESDE EL 20 DE OCTUBRE 2004.  INTENDENTE REGIONAL ENVÍO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE D.S. Nº 261/94 PARA INCORPORAR ARTICULO TRANSITORIO PARA QUE CAMBIE USO DE SUELO AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ DEJADA LA OPERACIÓN DEL AERÓDROMO LA FLORIDA.  MINISTRO DE DEFENSA DIO AVISO DE RESIVO DE DICHO DOCUMENTO EL 29.12.04  DEBE HABER UN PRONUNCIAMIENTO DE PARTE DE LA DGAC Y LA JAC, PARA QUE CONCESIONES DEL MOP PUEDA LLAMAR A LICITACIÓN.                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Corredor Agua Negra, Ruta 41 Ch: Pavimentación Huanta Junta del Toro II<br>Etapa; Mejoramiento Sector Juntas del Toro - Límite Internacional<br>(Bichufita).                         | 2004<br>RS<br>(PRF) | -            | _            | ESTA INICIATIVA DE INVERSIÓN NO CUENTA CON SOLICITUD EBI 2005 CREADA EN EL SNI<br>SE ENCUENTRA UINCORPORADA EL EL III CONVENIO DE PROGRAMACION GORE - MOP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Infraestructura                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mejoramiento Ruta 5 , Sector Puente Fiscal - Fin Cuesta Buenos Aires (Concesión Ruta 5 La Serena-Caldera)                                                                            | -                   | -            | -            | ESTA INICIATIVA NO CUENTA CON CODIGO BIP, POR TRATARSE DE UN PROYECTO CORRESPONDIENTE A LA 2º GENERACIÓN DE CONCESIONES. ESTA CORRESPONDE A UN MEJORAMIENTO DE LA VIA, PERO NO INCLUYE OBRAS NUEVAS.  EXISTE UN CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y EL GORE PARA COFINANCIAR OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA CONCESION, LAS CUALES SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RADIO URBANO DE LA CIUDAD, PARA LO CUAL EL GORE APORTARA LA SUMA APROXIMADA DE MM\$ 5.650, A PAGAR POR UN PERIODO DE 5 AÑOS A LA CONCESION A PARTIR DEL AÑO 2008.  EL MOP APORTA UNA SUMA APROXIMADA A LOS MM\$ 1.622.  ESTE CONVENIO FUE APROBADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA QUE ACEPTO QUE EL GORE SE ENDEUDARA. ESTA INICIATIVA FUE POSTERGADA PARA MAS ADELANTE. |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Unidad Regional de Asuntos Internacionales (URAI)                                                                                                                                    | _                   | RS           | _            | PROGRAMA EN EJECUCIÓN, INICIADO EN EL AÑO 2004.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Inserción económica a nivel nacional e internacional | Programa en ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Construcción Edificio de Servicios Públicos de Coquimbo, Coquimbo                                                                                                                    | -                   | RS           | -            | LA INICIATIVA DE INVERSIÓN CAMBIO DE MONTO Y LA ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEBIDO A QUE CON RECURSOS DEL FANDR FUERON ASUMIDOS LOS M\$ 700.000 QUE SERIAN FINANCIADOS CON APOTE SECTORIAL TAL COMO LO HABIA SEÑALADO EL MUNICIPIO. POR OTRA PARTE, SE CAMBIÓ LA UNIDAD TÉCNICA, PASANDO DE LA MUNICIPALIDAD A LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA, INSTITUCIÓN QUE PREVIAMENTE DEBERÁ REVISAR EL DISEÑO DESARROLLADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      | La iniciativa esta en condiciones de comenzar proceso administrativo, para llamar a licitación, dado que el Consejo Regional aprobó financiar los recursos que el municipio no estaba en condiciones de aportar como inicialmente se había comprometido.                                                                                                                                                                                                                                                       |

## SEGUIMIENTO INICIATIVAS DE INVERSION CONVENIO MARCO 2004 - 2006 REGIÓN DE COQUIMBO

23 de Agosto del 2005

| Nombre proyecto                                                          | RATE<br>2004   | RATE<br>2005 | RATE<br>2006 | OBSERVACIONES AL 31.12.2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Area Prioritaria  | Resultados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa de Inversión para Jornada Escolar Completa Elqui                | -              | -            | -            | PROYECTOS ADJUDICADOS EN CONCURSO № 7  Matricula total: 7.713  Matricula Jec: 6.557  № de Proyectos: 13  № de establecimientos: 13.  EN ETAPA DE RESPUESTA A OBSERVACIONES AL DISEÑO. SE ESTIMABA INICIO DE  OBRAS EN SEPTIEMBRE DEL 2005,PROGRAMACIÓN SE ENCUENTRA RETRASADA  PARCIALMENTE. POR OTRO LADO EL 2005, 6 ESTABLECIMIENTOS HAN INGRESADO A JEC  BENEFICIANDO A 2.859 ALUMNOS, POR UN MONTO DE MM\$ 4,087. (LICEO TEC.FEM LAS  CIAS LA SERENA, ESC.VILLA PORTUGAL DE COQUIMBO, LICEO SINDEMPART DE  COQUIMBO, LICEO ADM. COMERCIO SAN JUAN DE COQUIMBO, ESCUELA VILLA EL FARO DE  COQUIMBO, ESC.PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGA DE COQUIMBO).  (2006, PROGRAMACIÓN RETRASADA PARCIALMENTE). | Protección Social | Tres (4) iniciativas de este eje se encuentran terminadas:  • Habilitación Centro Investigación Pedagógicas, Extensión y Cultura 20191523-0: lo cual permitirá estimular la participación de los alumnos como gestores de su aprendizaje, Fortalecer el desarrollo cognitivo y creativo de los alumnos, promover en los alumnos el trabajo cooperativo, bajar los índices de deserción escolar, aumentar paulatinamente los índices de resultado de las pruebas SIMCE y PSU. |
| Reposición Centro de Salud Pedro Aguirre Cerda, La Serena                | RS             | RS           | -            | LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTE PROYECTO SE INICIÓ EN OCTUBRE DEL 2004. FINALIZÓ<br>EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. LA FEIHA DE TÉRMINO DE CONTRATO SE AMPLIAÓ EN TRES<br>MESES POR CUANTO LA EMPRESA CONTRATISTA SOLICITÓ OBRAS EXTRAORDINARIAS<br>POR M\$24.000 LAS QUE HAN SIDO AUTORIZADAS POR EL GORE Y EL CORE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | <ul> <li>Redes agropecuarias y acuícolas CHILE CALIFICA:<br/>dos proyectos ejecutados.</li> <li>Ampliación Liceo e Internado Eduardo Frei Montalva,<br/>Monte Patria 20166138-0: proyecto inaugurado y en</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Construcción Comisaría en Sector de Las Compañías, La Serena             |                | RS           |              | SE INICIARON LAS OBRAS, FECHA DE TSE ESTMA QÉRMINO MAYO DEL 2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Protección Social | pleno uso por parte de la comunidad educativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Programa de Inversión para Jornada Escolar Completa Limarí               | -              | -            | -            | PROYECTOS ADJUDICADOS EN CONCURSO N°7 Matricula total: 6.394; Matricula JEC: 5.441; N° de Proyectos: 6; N° de establecimientos: 10. EN ETAPA DE RESPUESTA A OBSERVACIONES DE DISENO. SE ESTIMABA INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRAS PARA SEPTIEMBRE; PROGRAMACIÓN SE ENCUENTRA RETRASADA PARCIALMENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | <ul> <li>Reposición Centro de Salud Pedro Aguirre Cerda, La<br/>Serena 20106429-0 la ejecución de obras de este<br/>proyecto se inició en octubre del 2004.</li> <li>Once (10) iniciativas están en desarrollo: de éstas cabe</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Normalización Hospital Ovalle, etapa Diseño                              | FI             | -            | -            | A SOLICITUD DEL MINISTERIO DE SALUD, ESTE ESTUDIO DE PREINVERSION SE ACTUALIZÓ LA ETAPA DE DIAGNÓSTICO Y PROYECCIÓN DE DEMANDA. SE USÓ COMO BASE EL AÑO 2004, SIENDO LA UNIDAD EJECUTORA EL SERVICIO SALUD COQUIMBO. ACTUALMENTE, SE ESTÁ EN EL PROCESO DE REVISIÓN DE ESTE INFORME PARA ENVIARLO AL MINSAL DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2006. DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE ESTE AÑO, SE TERMINARÁ DE EJECUTAR ESTE ESTUDIO DE                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | Programa de Capacitación en nuevas tecnologías para     Prevención en el Consumo y Abuso de Drogas 201932     Construcción Comisaría en Sector de Las Compañías, Siete (7) estando en ejecución presentan retrasos:     Normalización Hospital Ovalle, etapa Diseño 20133773                                                                                                                                                                                                 |
| Mejoramiento Instalaciones Básicas Hospital Ovalle.                      | -              | -            | -            | ESTE PROYECTO DEPENDE DEL RESULTADO DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Y LUEGO DE LA ETAPA DE DISEÑO, POR LO QUE SU EJECUCIÓN ESTÁ CONDICIONADO AL RESULTADO DE AMBAS ETAPAS DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | <ul> <li>Programa de Inversión para Jornada Escolar Completa</li> <li>Programa de Inversión para Jornada Escolar Completa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Construcción Casa Acogida de Menores Ovalle                              | RS             | FI           | -            | LA INICIATIVA HA DEBIDO SER REEVALUADA, AÚN NO SE HA ADJUDICADO YA QUE<br>PREVIAMENTE DEBE RESOLVERSE LA CORRECCION DEL CALENDARIO DE<br>FINANCIAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | <ul> <li>Programa de Inversión para Jornada Escolar Completa</li> <li>Construcción Casa Acogida de Menores Ovalle 20157</li> <li>Reposición Posta Salud Rural Huentelauquén Norte, C</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reposición Internado de Hurtado, Río Hurtado                             | RS             | _            | ОТ           | INICIATIVA CON RECOMENDACIÓN FAVORABLE RS, PARA EL PROCESO PRESUPUESTARIO 2005, NO OBSTANTE PARA EL 2006 NO TIENE SELECCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | <ul> <li>Construcción Cuartel de Bomberos Punitaqui, 201708'</li> <li>Cuatro (4) están con problemas para su ejecución:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ampliación Liceo e Internado Eduardo Frei Montalva, Monte Patria         | -              | RS           | -            | LA INICIATIVA DE INVERSIÓN ESTA TERMINADA Y CON RECEPCIÓN PROVISORIA EN TRÁMITE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | Mejoramiento Instalaciones Básicas Hospital Ovalle. 2     Reposición Internado de Hurtado, Río Hurtado 201454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Construcción Cuartel de Bomberos Punitaqui, Punitaqui                    | RS             | RS           | -            | DEBIDO A QUE A LA FECHA EL DISEÑO AÚN PRESENTA OBSERVACIONES, LA ETAPA DE<br>EJECUCIÓN SE MANTIENE PENDIENTE. ES MUY PROBABLE QUE COMO RESULTADO DE LA<br>REVISIÓN DEL DISEÑO EL COSTO DEL PROVECTO EXPERIMENTE UN INCREMENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Protección Social | <ul> <li>Construcción Gimnasio Techado Chalinga, Salamano</li> <li>Programa de capacitación en liderazgo y emprendimie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Programa de Inversión para Jornada Escolar Completa Choapa               | -              | _            | _            | PROYECTOS ADJUDICADOS EN CONCURSO N°7 Matrícula total: 1.218; Matrícula Jec: 851; № de Proyectos: 1; № de establecimientos: 2. EN ETAPA DE RESPUESTA A OBSERVACIONES DE DISEÑO. SE ESTIMABA INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRAS PARA SEPTIEMBRE; PROGRAMACIÓN SE ENCUENTRA RETRASADA PARCIALMENTE. POR OTRO LADO EL 2005, 2 ESTABLECIMIENTOS HAN INGRESADO A JEC BENEFICIANDO A 1.057 ALUMNOS, POR UN MONTO DE MM\$ 925. (VILLA SANTA ROSA DE SALAMANCA, LICEO FCO. LOHSE DE LOS VILOS). (2006 PROGRAMACION RETRASADA PARCIALMENTE).                                                                                                                                                                         |                   | (OBSERVACIONES EN CADA PROYECTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Construcción Gimnasio Techado Chalinga, Salamanca                        | RS             | -            | -            | PROYECTO SIN FINANCIAMIENTO PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SIN PRIORIDAD REGIONAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Protección Social |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reposición Posta Salud Rural Huentelauquén Norte, Canela                 | -              | RS           | RS           | PROYECTO CON DISEÑO ELABORADO Y ETAPA DE EJECUCIÓN CON FINANCIAMIENTO DE FONDOS REGIONALES 2006, COSTO APROXIMADO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO: M\$146.585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Protección Social |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Programa de Capacitación en nuevas tecnologías para Jóvenes de la Región | RS             | RS           | -            | PROGRAMA DE EJECUCIÓN EN DOS AÑOS. ACTUALMENTE LLEVA UN AÑO DE EJECUCIÓN, AMPLIO SU COBERTURA DE 6 COMUNAS A LAS 15 COMUNAS DE LA REGIÓN, SIN AUMENTAR SU PRESUPUESTO ORIGINAL. POR TANTO, SU COBERTURA EN CONECTIVIDAD Y JÓVENES CAPACITADOS TAMBIÉN HA SIDO AMPLIADA. PARA QUE NO EXISTA AUMENTO EN SUS COSTOS, LOS MUNICIPIOS HAN FACILITADO LAS SEDES PARA LOS INFOCENTROS, HAN CONTRATADO A LOS CAPACITADORES, ENTREGANDO ESTE PROGRAMA CONECTIVIDAD Y ASISTENCIA TÉCNICA.                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Habilitación Centro Investigación Pedagógicos, Extensión y Cultura       | RS             | FA           | -            | INICIATIVA EJECUTADA E INAUGURADA EN SEPTIEMBRE DE 2004. Se encuentra en plena explotación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Redes agropecuarias y acuicolas CHILE CALIFICA                           | <del>-</del> - |              | <del> </del> | 2 Proyectos en plena ejecución: Redes Agropecuaria y Acuicola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Protección Social |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Programa de capacitación en liderazgo y emprendimiento para mujeres      | FI             | -            | -            | SIN SOLICITUD 2005 (ULTIMA RATE 2004 - FI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Protección Social |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## SEGUIMIENTO INICIATIVAS DE INVERSION CONVENIO MARCO 2004 - 2006 REGIÓN DE COQUIMBO 23 de Agosto del 2005

| Nombre proyecto                            | RATE<br>2004 | RATE<br>2005 | RATE<br>2006 | OBSERVACIONES AL 31.12.2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Area Prioritaria | Resultados |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Prevención en el Consumo y Abuso de Drogas | RS           | RS           | _            | ESTA INICIATIVA CAMBIÓ DE NOMBRE DE "APLICACION TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN CONSUMO DROGAS RESIDENCIA", PARALELAMENTE SE REDEFINICIÓ LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO COMO CONSECUENCIA DE QUE INICIALMENTE CONSIDERABA ACTIVIDADES DE TIPOLOGÍAS DISTINTAS (PROYECTO Y PROGRAMAS). SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN Y TERMINA EL 2007. A LA FECHA EL PROGRAMA YA TIENE EJECUTADO EL 45% DEL TOTAL. |                  |            |